



# แผนและความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ


ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลสันทราย  
อำเภอฟาง จังหวัดเชียงใหม่

งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัดเทศบาล  
[www.sansaifang.go.th](http://www.sansaifang.go.th)

 053 346 873

 [Tambonsansaifang@gmail.com](mailto:Tambonsansaifang@gmail.com)



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 1,4,5,7,8 และ 12 บ้านแม่มาว หมู่ที่ 1	ปรับปรุงถนนด้วยการปูทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบดอัดแน่น ขนาดกว้างประมาณ 4.00 - 6.00 เมตร ยาวตามสภาพพื้นที่หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	500,000	เม.ย. - ก.ค. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
2	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ซอย 2 บ้านนันทาราม หมู่ที่ 2	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร	500,000	พ.ย. 68 - ม.ค. 69			/	0	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 เชื่อมซอย 16 บ้านสันทราย หมู่ที่ 3	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร	500,000	พ.ย. 68 - ม.ค. 69		/		492,000	ก่อสร้างผูกพัน
4	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ซอย 2 (ทับถนนลาดยางเดิม) บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร	400,000	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69			/	0	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายกลางทุ่ง บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4	ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยดินถม เกรดปรับเกลี่ย บดอัดแน่นตามสภาพ ได้แก่ 1. สายน้ำอ่องป่อง 2. สายนอกบ้าน ซอย 8/1 3. ถนนหมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 5 เส้นข้างโรงเรียน 4. เส้นถนนห้วยงูนอกเชื่อมบ้านแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น ปริมาตรดินถมประมาณ 900 ลบ.ม.	100,000	ม.ค. - มี.ค. 69		/		100,000	ก่อนนี้ผู้กผัน
6	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในบริเวณฌาปนกิจสถานบ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5	อาคารโครงหลังคาเหล็กคลุมบริเวณทางขึ้นเมรุ ขนาด 10.00 x 20.00 เมตร	500,000	ม.ค. - เม.ย. 69			/	0	
7	โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ทางเข้าวัดต้นสำนสามัคคี บ้านต้นสำน หมู่ที่ 6	กว้าง 0.50 - 2.00 เมตร ตามสภาพทั้ง 2 ข้าง ยาวประมาณ 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร	390,000	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69			/	0	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2/1 บ้านต้นสำน หมู่ที่ 6	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร	60,000	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69			/	0	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในบริเวณฌาปนกิจสถาน บ้านสองแคว หมู่ที่ 7	อาคารโครงหลังคาเหล็กคลุมบริเวณทางขึ้น เมรุ ขนาด 10.00 x 20.00 เมตร	500,000	มี.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 9 บ้านสองแคว หมู่ที่ 7	กว้าง 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด	350,000	ม.ค. - มี.ค. 69			/	0	
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4/2 (ต่อจากเดิม) เชื่อม ซอย 5 บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 8	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อย กว่า 620 ตารางเมตร	413,000	ก.พ. - เม.ย. 69		/		407,000	ก่อนนี้ผูกพัน
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 8 ซอยตรงข้ามทาง แยกไปบ้านท่ากว้าง หมู่ที่ 15	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อย กว่า 133 ตารางเมตร	87,000	ก.พ. - เม.ย. 69		/		87,000	ก่อนนี้ผูกพัน
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก (ต่อจากเดิม) บ้านห้วยยูง กลาง หมู่ที่ 9	กว้าง 0.50 เมตร ยาว 143.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด	500,000	มี.ค. - พ.ค. 69			/	0	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้านสบมาว หมู่ที่ 10	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร	500,000	มี.ค. - พ.ค. 69			/	0	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 เชื่อม ซอย 7 บ้านใหม่สันตันดู่ หมู่ที่ 11	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร	500,000	เม.ย. - มิ.ย. 69		/		492,000	ก่อนนี้ผูกพัน
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 8 (ต่อจากเดิม) บ้านสันป่าข่า หมู่ที่ 12	กว้าง 1.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร	400,000	เม.ย. - มิ.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
17	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 6 บ้านสันป่าข่า หมู่ที่ 12	เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 60.00 เมตร พร้อมบ่อพัก	100,000	พ.ค. - ก.ค. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6/2 บ้านสันหนองเขียว หมู่ที่ 13	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร	88,000	พ.ค. - ก.ค. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 บ้านสันหนองเขียว หมู่ที่ 13	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร	266,000	พ.ค. - ก.ค. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
20	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่เหนือ หมู่ที่ 14	กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร งานสถาปัตยกรรม กั้นแบ่งห้องน้ำ ปรับปรุง เปลี่ยนหลังคาเหล็ก Metal sheet	350,000	พ.ค. - ส.ค. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านท่ากว้าง หมู่ที่ 15 เชื่อมบ้านสันตันดู่ หมู่ที่ 8	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร	300,000	พ.ค. - ส.ค. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
22	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 บ้านท่ากว้าง หมู่ที่ 15	กว้าง 4.00 เมตร ยาวตามสภาพพื้นที่ หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร	200,000	เม.ย. - มิ.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
23	โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ซอย 4, 5 บ้านสันทรายเหนือ หมู่ที่ 16	กว้าง 0.30 - 0.50 เมตร ยาวตามสภาพพื้นที่ หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร	200,000	มิ.ย. - ส.ค. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
24	โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ซอย 5 เชื่อม ซอย 7 บ้านสันทรายเหนือ หมู่ที่ 16	กว้าง 0.50 - 1.00 เมตร ยาวตามสภาพพื้นที่ หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร	150,000	มิ.ย. - ส.ค. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 (ต่อจากเดิม) บ้านสันทรายเหนือ หมู่ที่ 16	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร	50,000	ก.ค. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
26	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 5 เชื่อม ซอย 7 (ด้านเหนือ) บ้านสันทรายเหนือ หมู่ที่ 16	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมฝาปิด	100,000	ก.ค. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/1 บ้านต้นสำนใน หมู่ที่ 17	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร	80,000	ก.ค. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/2 บ้านต้นสำนใน หมู่ที่ 17	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	120,000	ก.ค. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/1 บ้านต้นสำนใน หมู่ที่ 17	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร	306,000	ก.ค. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน
รวม 29 โครงการ			8,510,000		0	5	24	1,578,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพร้อมของดีประจำตำบลสันทราย	จัดนิทรรศการแสดงผลงานสินค้า OTOP ของตำบลสันทราย, ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลสันทราย และเผยแพร่กิจกรรมกลุ่มอาชีพ	40,000	ม.ค.-69	/			50,000	โอนงบประมาณเพิ่ม
รวม 1 โครงการ			40,000		1	0	0	50,000	

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝางตามโครงการมทรรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอฝาง ในการจัดทำและตกแต่งรถบุปผชาติ และจัดขบวนคนเข้าร่วมในมทรรรมไม้ดอกไม้ประดับ จ.เชียงใหม่	45,000	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	/			45,000	
รวม 1 โครงการ			45,000		1	0	0	45,000	

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพผู้พิการเทศบาลเทศบาลตำบลสันทราย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการหรือผู้แทนคนพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทราย	20,000	มี.ย. - ก.ค. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มปกากะญอ บ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มปกากะญอ บ้านห้วยงูใน	20,000	พ.ค.-69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
3	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันทราย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทราย	20,000	ก.ค.-69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
4	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	ก.พ. - มี.ค. 69			/	0	
<b>รวม 4 โครงการ</b>			<b>80,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ ฮักดินบ้านสองแคว อ.ฝาง	อุดหนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ฮักดินบ้านสองแคว อ. ฝาง	10,000	ม.ค. - ก.ย. 69		/	0		
2	โครงการงานวันเกษตรและของดีตำบลสันทราย	จัดกิจกรรมงานวันเกษตรฯ เช่น กิจกรรมประกวดพืชผลการเกษตร กิจกรรมประกวดไก่ชนประเภทสวยงาม ฯลฯ	20,000	ก.พ. - มี.ค. 69		/	0		
3	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันทราย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันทราย	20,000	ต.ค. 68 - ก.ย 69		/	4,950		
รวม 3 โครงการ			50,000		0	1	2	4,950	

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเรียนเพื่อการเกษตร	ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเรียนเพื่อการเกษตร บริเวณด้านหลัง ขนาด 4.00 x 9.00 เมตร	150,000	ม.ค. - ก.พ. 69		/	0		
รวม 1 โครงการ			150,000		0	0	1	0	

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการคลองสายนน้ำใสไร้ชยะ ชุมชนมีสุข	จัดกิจกรรมขุดลอก คูแล อนุรักษ์ พื้นฟูลำคลอง ให้สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	20,000	ม.ค. - ก.ย. 69		/		13,240	
รวม 1 โครงการ			20,000		0	1	0	13,240	

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนสร้างตำบลน่าอยู่	จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (การจัดสวัสดิการชุมชน), กิจกรรมธนาคารขยะ, การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่ ออถ., กิจกรรมการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ฯลฯ	100,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		600	
รวม 1 โครงการ			100,000		0	1	0	600	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลสันทราย	ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	50,000	เม.ย.-69			/	0	ยังไม่ถึง ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
2	โครงการธรรมะสัญจรสำหรับประชาชน	ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ทำวัตร เจริญจิตภาวนา	30,000	ส.ค.-69			/	0	ยังไม่ถึง ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
3	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสันทราย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลสันทราย	20,000	ส.ค.-69			/	0	ยังไม่ถึง ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
4	โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา	จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	50,000	ก.ค.-69			/	0	ยังไม่ถึง ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
5	โครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติลุ่มน้ำฝาง	ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เทศน์มหาชาติ 17 กัณฑ์	30,000	พ.ค. - มิ.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึง ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
6	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝาง ตามโครงการงานประเพณีสงกรานต์	อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอฝางในพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจ. เชียงใหม่ และนายอำเภอฝาง	15,000	เม.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึง ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลสันทราย	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เช่น การแข่งขันประกวดกระทงเล็ก การประกวดกระทงใหญ่ การประกวดนางนพมาศ การประกวดดอกไม้ไฟ ฯลฯ	200,000	ต.ค. - พ.ย. 68	/			142,168	ยังไม่ถึง ห้วงเวลาที่กำหนด ไว้ในแผน
8	โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด	จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ตำบลสันทราย	5,000	ม.ค. - ก.ย. 69			/	0	
รวม 8 โครงการ			400,000		1	0	7	142,168	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น การแสดงของเด็ก การตอบคำถาม การเล่นเกมต่างๆ ฯลฯ	100,000	ม.ค.-69	/			92,832	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย	960,700	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		471,420	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสันทราย ทั้ง 2 ศูนย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสันทราย	464,400	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		208,680	
4	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนันทารามตามโครงการค่าอาหารกลางวัน	อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน จำนวน 200 วัน	589,600	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		294,800	
5	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองตามโครงการค่าอาหารกลางวัน	อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน จำนวน 200 วัน	638,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		319,000	
6	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสันตันตู่ตามโครงการค่าอาหารกลางวัน	อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน จำนวน 200 วัน	814,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		404,800	
7	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางตามโครงการค่าอาหารกลางวัน	อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน จำนวน 200 วัน	1,152,800	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		576,400	
8	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทรายตามโครงการค่าอาหารกลางวัน	อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน จำนวน 200 วัน	453,600	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		226,800	
9	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันทราย และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ในพื้นที่ตำบลสันทราย	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลสันทราย และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ในพื้นที่ตำบลสันทราย	1,854,970	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		485,624.75	
รวม 9 โครงการ			7,028,070		1	8	0	3,080,356.75	

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมพ่นหมอกควันและพ่นละอองฝอย ULV , กิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ	100,000	พ.ค. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ ในพื้นที่	118,800	ม.ค. - ก.ย. 69			/	0	
3	โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร (ผู้สัมผัสอาหาร)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร, กิจกรรมตรวจร้านอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste	20,000	มิ.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการผู้นำชุมชน ที่มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560	จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560	15,000	ธ.ค.-68	/			14,700	
5	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
6	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
7	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
8	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงูนอก ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงูนอก ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
9	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูโน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูโน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
10	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านต้นสำน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านต้นสำน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
11	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ตามโครงการพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
13	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยงูกลาง ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยงูกลาง ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
14	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสบมว ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสบมว ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
15	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สันต้นดู่ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สันต้นดู่ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
16	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสันป่าข่า ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ หมู่ที่ 12 บ้านสันป่าข่า ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันหนองเขียว ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันหนองเขียว ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
18	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เหนือ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เหนือ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
19	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
20	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านสันทรายเหนือ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านสันทรายเหนือ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
21	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านต้นสำนใน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านต้นสำนใน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
<b>รวม 21 โครงการ</b>			<b>593,800</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>14,700</b>	

## (2) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้านยาเสพติด สร้างความปรองดอง และสมานฉันท์	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชน เช่น ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เป็นต้น	300,000	ธ.ค. 68. - มี.ค. 69	/			433,153.50	โอนงบประมาณเพิ่ม
2	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เด็กและเยาวชนในเขตตำบล สันทราย	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชนในตำบลสันทราย เช่น ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เป็นต้น	50,000		/			98,978	โอนงบประมาณเพิ่ม
3	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อนุบาลโรงเรียนในพื้นที่ ตำบลสันทราย	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาส่งเสริม พัฒนาการเด็กอนุบาล	30,000		/			28,776	
4	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน และท้องถิ่นอำเภอฝาง	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เป็นต้น	50,000		/			78,650	โอนงบประมาณเพิ่ม
รวม 4 โครงการ			430,000		4	0	0	639,557.50	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	ให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	5,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		0	โครงการต่อเนื่อง
รวม 1 โครงการ			5,000		0	1	0	0	

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การเกษตร	ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ที่ประสบเหตุสาธารณภัยด้านการ เกษตร และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	5,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		222,775	โครงการต่อเนื่อง
รวม 1 โครงการ			5,000		0	1	0	222,775	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างสังคมมั่นคง และสงบสุข

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝางตามโครงการงานรัฐพิธี	- อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอฝางในการจัดงานรัฐพิธี เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ	30,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		30,000	
รวม 1 โครงการ			30,000		0	1	0	30,000	

6.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69		/		3,000	
2	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69		/		3,000	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69		/		3,000	
4	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงูนอก ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงูนอก ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69		/		3,000	
5	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69		/		3,000	
6	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านต้นสำน ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านต้นสำน ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69		/		3,000	
7	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69		/		3,000	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสันตันคู ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสันตันคู ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69		/		3,000	
9	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยงูกลาง ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยงูกลาง ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69		/		3,000	
10	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69		/		3,000	
11	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สันตันคู ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สันตันคู ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69		/		3,000	
12	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสันป่าข่า ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสันป่าข่า ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69		/		3,000	
13	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันหนองเขียว ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันหนองเขียว ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69		/		3,000	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
14	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เหนือ ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เหนือ ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69		/		3,000	
15	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69		/		3,000	
16	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านสันทรายเหนือ ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านสันทรายเหนือ ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69		/		3,000	
17	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านต้นसानใน ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านต้นसानใน ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69		/		3,000	
18	โครงการจัดระเบียบท้องถิ่น 1 อปท. 1 ถนนสวย ปลอดภัย	จัดระเบียบถนนท้องถิ่น เช่น การทาสี ตีเส้น จุดเสี่ยง จุดอันตราย เป็นต้น	20,000	ต.ค. 68 - พ.ค. 69			/	0	
<b>รวม 18 โครงการ</b>			<b>71,000</b>		<b>0</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>51,000</b>	

6.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน	30,000	มี.ค.-69			/	0	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนและประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	50,000	ธ.ค. 68 - พ.ค. 69		/		27,470	
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	5,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		0	โครงการต่อเนื่อง
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ	30,000	มี.ค. - ส.ค. 69			/	0	
รวม 4 โครงการ			115,000		0	2	2	27,470	

6.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝาง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอฝาง ในการดำเนินกิจกรรม 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 2. กิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึก ตามยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	50,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		46,500	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตำบลสันทราย	- จัดกิจกรรมการบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด - จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด	20,000	ม.ค. - ก.ย. 69			/	0	
รวม 2 โครงการ			70,000		0	1	1	46,500	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ	200,000	ธ.ค. 69	/			222,255	
รวม 1 โครงการ			200,000		1	0	0	222,255	

7.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการวันเทศบาล	จัดกิจกรรมอ่านสารวันเทศบาล กิจกรรมปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรม Big Cleaning Day ฯลฯ	10,000	เม.ย. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้แผน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เชิงรุกของเทศบาลตำบลสันทราย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอฝาง	20,000	ธ.ค.-68			/	0	
3	โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ	จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ อาคารสำนักงานเทศบาล กิจกรรมอาสาทำดีอื่นๆ	10,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69			/	0	
4	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอฝาง	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ อบต. ม่อนปิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลาง ศูนย์ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน	20,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		20,000	
5	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ	20,000	ก.ค. - ส.ค. 69			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
6	โครงการติดตั้ง Wifi ในที่สาธารณะ	ให้บริการ Wifi ในที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 17	80,122	ต.ค. 68 - ก.ย. 69				40,060.80	
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 1 - 17 ตำบลสันทราย	5,000	มี.ค. - เม.ย. 69		/		0	
<b>รวม 7 โครงการ</b>			<b>165,122</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>60,060.80</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

7.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลสันทราย	จัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	264,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		221,083.35	
รวม 1 โครงการ			264,000		0	1	0	221,083.35	

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงอาคารสันทรายรวมใจ	ปรับปรุงบริเวณชายคาและช่องระบายอากาศด้านบนหลังคาด้วยการติดตั้งแผงตะแกรงเหล็กป้องกันนกพิราบ	300,000	ม.ค. - ก.พ. 69		/		0	
รวม 1 โครงการ			300,000		0	0	1	0	